

I. INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 ROKU

Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały Rady Gminy Stare Miasto Nr **XXXII/220/2020** z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy na 2021 rok, planowana kwota wydatków na przedsięwzięcia (zadania inwestycyjne) przewidziana do realizacji wynosiła 6.606.698,04 zł. Zmiany dokonywane w ciągu pierwszego półrocza 2021 roku spowodowały, iż planowane wydatki majątkowe na dzień 30-06-2021 roku wzrosły z kwoty 2.016.496,32 zł. do kwoty **8.623.194,36 zł**. Poniesione wydatki na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 1.107.511,78 zł., co stanowi 12,84% w stosunku do planu.

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów na przedsięwzięcia na dzień 30 czerwca 2021 roku zawiera poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
2	3	4	5	6	7
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 231 871,32 zł	960 842,67 zł
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 231 871,32 zł	960 842,67 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 150,00 zł	41 038,76 zł
			<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Stare Miasto i Sławsk – przyłącza do budynków użyteczności publicznej</i>	159 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa kolektora sanitarnego Stare Miasto-Modła Królewska (z oczyszczalni ścieków)</i>	75 000,00 zł	41 038,76 zł
			<i>Budowa przepompowni w m. Modła Królewska</i>	150 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa przepompowni w m. Stare Miasto, ul. Rychwalska</i>	150 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej o długości około 130 mb w m. Żychlin, ul. Aroniowa</i>	1 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Krągola, w ul. Spokojnej o długości około 550 mb</i>	10 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Krągoli, w ul. Słonecznej, o dł. 550 mb</i>	10 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Modła Królewska, ulica Polna</i>	1 500,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Rumin, w ul. Rzgowskiej o dł. około 300 mb, od DK 25 wraz z dokumentacją</i>	10 000,00 zł	- zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ulica Lisiecka</i>	7 700,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Stare Miasto, ulica Rumińska</i>	350,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Żdżary, ulica Jagodowa</i>	200,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, ul. Modrzewiowa</i>	1 400,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, ul. Tuliszkowska</i>	200,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowej w m. Żychlin, w ul. Południowej, dł. 1021mb</i>	110 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Żychlin, ul. Jodłowa</i>	1 500,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Żychlin, ul. Sosnowa</i>	1 600,00 zł	- zł
			<i>Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Żychlin, ul. Cisowa</i>	700,00 zł	- zł
			<i>Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budową kanalizacji sanitarnej w m. Żdżary</i>	250 000,00 zł	- zł
			<i>Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Stare Miasto w miejscowościach: Krągola, Krągola Pierwsza, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Stare Miasto, Modła Królewska, Barczyglów, Rumin i Karsy</i>	360 000,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 872,46 zł	635 636,85 zł
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczyglów</i>	643 872,46 zł	635 636,85 zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 848,86 zł	284 167,06 zł
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczyglów</i>	287 848,86 zł	284 167,06 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 243 991,60 zł	69 633,87 zł
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00 zł	- zł
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	600 000,00 zł	- zł
			<i>Dofinansowanie budowy dróg powiatowych</i>	600 000,00 zł	- zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
	60016		Drogi publiczne gminne	1 643 991,60 zł	69 633,87 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 225,00 zł	69 633,87 zł
			Budowa chodnika w m. Karsy - kontynuacja	30 000,00 zł	28 035,61 zł
			Budowa chodnika w m. Lisiec Wielki, ul. Makowa - kontynuacja	100 000,00 zł	- zł
			Budowa chodnika w m. Modła Królewska	120 000,00 zł	37 107,28 zł
			Budowa chodnika w m. Stare Miasto ul. Szkolna wraz z dokumentacją	10 000,00 zł	- zł
			Budowa chodnika w m. Stare Miasto, ul. Lisiecka - kontynuacja	120 000,00 zł	2 245,49 zł
			Budowa chodników w m. Janowice ul. Brylantowa - kontynuacja	35 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Modła Królewska działka 113 o dł. 400 mb.	80 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin, działka 125 o dł. 400 mb.	80 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żychlin, działka 601 o dł. 700 mb.	130 625,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żychlin, ul. Grabowa	55 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Stare Miasto, ulica Jesionowa	23 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Stare Miasto, ulica Kasztanowa	29 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi w m. Kazimierów działka nr ewid. 269	25 600,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi w m. Modła Królewska działka nr 320	14 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi w m. Żdżary w kierunku Wyszyzny - kontynuacja	48 000,00 zł	- zł
			Przebudowa drogi w m. Żychlin ul. Jodłowa (około 500 mb)	100 000,00 zł	- zł
			Przebudowa parkingu w m. Żychlin przy ul. Sosnowej wraz z dokumentacją - kontynuacja	20 000,00 zł	- zł
			Przebudowa ulicy w m. Stare Miasto (łącznik ulic os. Lecha - ul. Szkolna) - kontynuacja	100 000,00 zł	2 245,49 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00 zł	- zł
			Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Janowice - Żychlin etap I)	205 000,00 zł	- zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 766,60 zł	- zł
			Stworzenie Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej na terenie K OSI - Etap III (Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Janowice - Żychlin etap I)	318 766,60 zł	- zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 000,00 zł	16 967,37 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00 zł	16 967,37 zł
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00 zł	16 967,37 zł
			Wykup gruntów pod drogi gminne oraz przepompownie	33 000,00 zł	16 967,37 zł
			Obręb Bicz		5 380,57 zł
			Obręb Krągola		3 303,74 zł
			Obręb Lisiec Wielki		4 036,44 zł
			Obręb Żdżary		4 246,62 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00 zł	310,60 zł
	71035		Cmentarze	50 000,00 zł	310,60 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	310,60 zł
			Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie (dokumentacja drogi, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i oświetleniowej)	50 000,00 zł	310,60 zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 014 208,00 zł	1 512,01 zł
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 014 208,00 zł	1 512,01 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 208,00 zł	1 512,01 zł
			Przebudowa i nadbudowa budynku Urzędu Gminy Stare Miasto	1 014 208,00 zł	1 512,01 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 000,00 zł	10 000,00 zł
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00 zł	10 000,00 zł
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - prace modernizacyjne Komisariatu Policji w Starym Mieście	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	- zł
			Budowa strażnicy OSP w m. Żychlin wraz z dokumentacją	10 000,00 zł	- zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	34 000,00 zł	- zł
			<i>Budowa garaży z zapleczem socjalnym dla OSP w Żychlinie, celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców - dokumentacja projektowa</i>	34 000,00 zł	- zł
758			RÓŻNE ROZLCZENIA	15 000,00 zł	- zł
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 000,00 zł	- zł
		6800	<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00 zł	- zł
			<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00 zł	- zł
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 000,00 zł	31 282,60 zł
	80101		Szkoły Podstawowe	305 000,00 zł	24 838,60 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00 zł	24 838,60 zł
			Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żdżarach wraz z dokumentacją	50 000,00 zł	600,00 zł
			Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście wraz z dokumentacją	120 000,00 zł	9 912,00 zł
			Wymiana stolarki okiennej i montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie wraz z dokumentacją	100 000,00 zł	14 326,60 zł
			Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie	25 000,00 zł	- zł
			Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach	10 000,00 zł	- zł
	80104		Przedszkola	200 000,00 zł	6 444,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	6 444,00 zł
			Budowa przedszkola integracyjnego w Żychlinie - wykonanie dokumentacji	50 000,00 zł	- zł
			Przebudowa budynku B Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej	50 000,00 zł	- zł
			Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Ruminie	100 000,00 zł	6 444,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 257 123,44 zł	16 163,16 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 183 023,44 zł	15 179,16 zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00 zł	- zł
			Objęcie udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu - Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stare Miasto	100 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 970,00 zł	15 179,16 zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Janowice, ul. Brylantowa - kontynuacja	35 900,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej (od skrzyżowania w m. Karsy do zjazdu w Kragoli Pierwszej - 500 m) wraz z dokumentacją	22 740,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Grodziecka - kontynuacja	41 900,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Barczygłów, ul. Wiosenna - kontynuacja	12 000,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz wraz z dokumentacją - kontynuacja	18 230,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Głównie nowe osiedle - kontynuacja	48 500,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karsy - kontynuacja	20 000,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola ul. Strażacka, ul. Łąkowa	15 700,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Krągola, ul. Prosta	52 000,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiec Wielki, ul. Kościelna wraz z dokumentacją	25 000,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Modła Królewska	60 800,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Posoka, ul. Srebrna, Złota, Platynowa i Miedziana - kontynuacja	41 200,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rumin przy posesji nr 1, 1a, 1b oraz przy zajezdni autobusowej w Ruminie - kontynuacja	14 000,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto ul. Agrestowa wraz z dokumentacją	4 000,00 zł	3 900,00 zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Brzoskwiniowa, ul. Morełowa wraz z dokumentacją	5 900,00 zł	5 900,00 zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Janowicka - kontynuacja	13 100,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Olchowa	53 500,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Porzeczkowa	36 500,00 zł	- zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Rumińska - kontynuacja	10 000,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Szkolna, ul. Jesionowa wraz z dokumentacją	9 100,00 zł	5 100,00 zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Szkolna, ul. Kasztanowa - kontynuacja	19 300,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stare Miasto, ul. Wierzbowa	52 200,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka - kontynuacja	58 400,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, Osiedle Słoneczne - kontynuacja	16 760,00 zł	- zł
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin, ul. Południowa	20 000,00 zł	139,58 zł
			Budowa oświetlenia w m. Lisiec Mały od posesji nr 62 do 65 wraz z dokumentacją	15 000,00 zł	139,58 zł
			Dostawa i montaż lamp solarnych w m. Główiew	52 240,00 zł	- zł
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 484,00 zł	- zł
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi	900 484,00 zł	- zł
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 569,44 zł	- zł
			Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi	408 569,44 zł	- zł
		90095	Pozostała działalność	74 100,00 zł	984,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 100,00 zł	984,00 zł
			Budowa placu zabaw w m. Kazimierów - kontynuacja	4 100,00 zł	- zł
			Przebudowa placu zabaw w m. Rumin wraz z dokumentacją	5 000,00 zł	- zł
			Przebudowa placu zabaw w m. Stare Miasto, ul. Śliwkowa wraz z dokumentacją	15 000,00 zł	984,00 zł
			Przebudowa placu zabaw w m. Żychlin przy ul. Cisowej z odnowieniem nawierzchni poliuretanowej wraz z dokumentacją	50 000,00 zł	- zł
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	66 000,00 zł	- zł
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00 zł	- zł



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-06-2021	PONIESIONE WYDATKI ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30-06-2021
			Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żdzarach	6 000,00 zł	- zł
			Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w m. Barczyglów	20 000,00 zł	- zł
	92116		Biblioteki	40 000,00 zł	- zł
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00 zł	- zł
			Renowacja elewacji zewnętrznej w obiekcie Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto	40 000,00 zł	- zł
926			KULTURA FIZYCZNA	153 000,00 zł	799,50 zł
	92601		Obiekty sportowe	141 000,00 zł	799,50 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00 zł	799,50 zł
			Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w m. Stare Miasto wraz z wymianą nawierzchni poliuretanowej	130 000,00 zł	799,50 zł
			Zagospodarowanie placu przy stadionie gminnym na skwerek sportowej integracji w miejscowości Rumin	11 000,00 zł	- zł
	92695		Pozostała działalność	12 000,00 zł	- zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	- zł
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy OSP w miejscowości Karsy	12 000,00 zł	- zł
			OGÓLEM	8 623 194,36 zł	1 107 511,78 zł

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2021 w stosunku do planu wykonana została na poziomie 12,84%. Na wysokość poziomu realizacji przedsięwzięć mają wpływ trwające procedury przetargowe.

Zakres realizacji zadań przedstawia się następująco:

Zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury wodociągowa i sanitacyjna wsi:

- ➔ Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowych oraz na roboty budowlane dla poszczególnych zadań inwestycyjnych – w trakcie realizacji
- ➔ Planuje się przeprowadzenie na przełomie III i IV kwartału przetargów nieograniczonych dla dwóch zadań inwestycyjnych po wykonaniu dokumentacji projektowych (zadania zaplanowane w cyklu rocznym łącznie z wykonaniem dokumentacji).
- ➔ Podpisanych zostało 6 umów na przejęcie wybudowanych sieci w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych.



- W III i IV kwartale planuje się budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynków użyteczności publicznej w ramach planowanej inwestycji, po otrzymaniu warunków przyłączeniowych z ZUW w Koninie (planowana realizacja przez ZGK).

Zadania inwestycyjne z zakresu transportu i łączności:

- Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowych oraz na roboty budowlane dla poszczególnych zadań inwestycyjnych – w trakcie realizacji
- Po zmianach budżetowych i wyborze wykonawców w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego zleconych zostanie w III kwartale 2021 roku 6 zadań z zakresu przebudowy dróg tłuczniowych i asfaltowych na terenie gminy Stare Miasto;
- Wspólnie z ZGK realizujemy 8 zadań z zakresu przebudowy dróg i chodników w nawierzchni brukowej – w trakcie realizacji (wybór wykonawcy w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę kostki na realizację przedmiotowych zadań).

Zadania inwestycyjne z zakresu administracji publicznej:

- Zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa budynku UG Stare Miasto” – w trakcie realizacji

Zadania z zakresu oświata i wychowanie:

- Montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żdżarach wraz z dokumentacją – *wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz roboty budowlane w trakcie realizacji.*
- Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Mieście wraz z dokumentacją - *wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, natomiast realizacja robót budowlanych proponowana będzie do budżetu na rok 2022 ze względu na wyniki przetargu nieograniczonego.*
- Wymiana stolarki okiennej i montaż instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Żychlinie wraz z dokumentacją - *wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa natomiast roboty budowlane w trakcie realizacji. Wykonana dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku.*
- Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej w Barczygłowie - *wykonana dostawa i montaż stolarki okiennej w budynku oraz planowane wykonanie instalacji odgromowej w IV kwartale 2021.*
- Zmiana zagospodarowania działki przy Szkole Podstawowej w Żdżarach – przygotowana wstępna koncepcja, natomiast roboty budowlane zaplanowane są do realizacji we współpracy z ZGK w IV kwartale 2021 roku.
- Przebudowa budynku B Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej – wykonanie nowych łazienek w trakcie realizacja przez ZGK z/s w Żychlinie.
- Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście oddziały w Ruminie – wykonanie nowych łazienek w trackie realizacja przez ZGK z/s w Żychlinie.

Zadania z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg:

- Zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowych oraz na roboty budowlane dla poszczególnych zadań inwestycyjnych – w trakcie realizacji 19 zadań.
- Planuje się przeprowadzenie w III i IV kwartale przetargów nieograniczonych pozostałych zadań inwestycyjnych po wykonaniu dokumentacji projektowych (zadania



zaplansowane w cyklu rocznym łącznie z wykonaniem dokumentacji) oraz zadań z zakresu dostawy i montażu lamp solarnych).

- ➔ W sierpniu 2021 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji pn. „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczewa, Sompolno i Kazimierz Biskupi” z terminem realizacji do końca roku 2021.
- ➔ Podpisana została umowa z OUID Sp. z o.o. z Kalisza na objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny o wartości 100.000,00 zł. Realizacja inwestycji III i IV kwartał 2021 roku.

Zadania z zakresu kultury, ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej:

- ➔ Wszystkie inwestycje w trakcie realizacji w zakresie robót budowlanych lub dostaw z montażem.

II. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE NIWYGAŚŁY Z KOŃCZEM 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 30-12-2020	PONIESIONE WYDATKI DO 30-06-2021
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	931 721,32 zł	- zł
	O1010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>931 721,32 zł</i>	<i>- zł</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 721,32 zł	- zł
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, miejscowości Żdżary i Barczygłów	931 721,32 zł	- zł
			RAZEM	931 721,32 zł	- zł

